

Référence : C.2 – C.2.1 – 7 – SMZV



Réhabilitation de la déchèterie de Saint-Julien-le-Montagnier

Renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de valorisation des déchets (collecte, tri et traitement au niveau local)

ACTEUR ET TERRITOIRE



Syndicat Mixte de la Zone du Verdon
BP3
83560 Saint Julien le Montagnier

Anne-Claire SAMSON
DGS CC Provence Verdon
direction@provenceverdon.fr
04 94 86 23 29

CONTEXTE

Afin de renforcer le tri sur le territoire, le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon s'engage dans un projet de rénovation du réseau de déchetteries dans l'objectif à la fois de les réhabiliter, d'augmenter le nombre de filières de tri proposé aux administrés, se doter de déchetteries pouvant accueillir les professionnels.

Déchetterie de Saint Julien le Montagnier :

- Agrandissement pour passer de 5 quais avec 9 flux à 11 quais avec **14 flux**.
- Mise en conformité des hauts de quais suivant norme CARSAT, revêtement anti dérapant.
- Rénovation des clôtures.
- Contrôle d'accès, vidéo surveillance.
- Zone de stockage des déchets dangereux.
- Compacteur à cartons.
- Formation des gardiens.

OBJECTIFS ET RESULTATS

Objectifs généraux

Réhabilitation de la déchèterie de Saint Julien le Montagnier.

Objectifs quantitatifs

Le territoire compte 9 déchèteries qui collectent **9 000 tonnes** par an dont **35% est valorisé**. Le réaménagement de celles-ci permettra de viser plus de **65% de valorisation** et d'améliorer l'accueil du public.

Evolution des flux au sein de la déchetterie de St Julien (avant et après travaux)

	01/08/17 au 31/03/2018	01/09/2018 au 15/05/2019
Eco-mobilier	137,52	151,72
DEEE	36,96	50,368
Ferraille	61,12	48,58 Manque 1er TRIM
Déchets verts	207,35	364,75
Encombrants	25,89(2018)	299,86
Huile vidange	0,45(2018)	3,15
DMS	4,81(2018)	12,707
Verre	7,27	2,11+230,5 sur territoire
JRM	3,6	2,02+146,98 sur territoire
EMR	1,04	0,33+69,18 sur territoire
Batteries	0	0
Ampoules et néons	0	1 enlèvement
Huile friture	0	0
Radiographies	0	0
Bois	0	69,24
Gravats	407,99	414,16
Cartons	4,22(2018)	29,92
Piles	0	0

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Les travaux ont permis de disposer d'un équipement plus accueillant pour les usagers. Le fonctionnement de l'espace dédié aux usagers est plus simple et plus lisible. La signalétique posée permet une meilleure compréhension des flux pour les usagers.

MISE EN ŒUVRE

- Agrandissement pour passer de 5 quais avec 9 flux à 11 quais avec 14 flux
- Mise en conformité des hauts de quais suivant norme CARSAT, revêtement anti dérapant.
- Rénovation des clôtures.
- Contrôle d'accès, vidéo surveillance.
- Zone de stockage des déchets dangereux.
- Compacteur à cartons.
- Formation des gardiens.
- **Economie circulaire pour les gravats** : le SMZV a fourni pour le compte de l'entreprise principale du marché des gravats concassés issus de son réseau de déchetterie. Il a préalablement fait concasser ces gravats pour permettre leur réemploi dans les travaux de terrassement de la déchetterie. Les normes techniques du produit fini ont été définies conjointement entre l'entreprise titulaire du lot et le SMZV.
- **Réutilisation des bacs plastiques** dans les équipements de la déchetterie (hauts de quai)

Description de l'action



Planning

- Phase 1 (période à préciser):
- 2017 : Délibération de la collectivité
 - 2018 : Démarrage des travaux
 - 2018 : Livraison

Année principale de réalisation

2018 : phase des travaux

Moyens humains

Temps administratif de la direction du SMZV

Moyens financiers

716 020 € TTC

Moyens techniques

Entreprise de terrassement pour la réalisation des travaux

Partenaires mobilisés

La Région Sud via le programme LIFE IP SMART WASTE

RETOURS D'EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE

Facteurs de réussite

Economie circulaire
Meilleure utilisation par les usagers (plus facile)

Difficultés rencontrées

A intégrer formation des agents de quai au nouvel outil qui leur est proposé

Recommandations

Formation des agents de déchetterie pour s'approprier le nouvel équipement
Rechercher un maître d'œuvre expert dans la réalisation et construction d'une déchetterie.